

DTT/...<sup>2398</sup>.../2018/JW

Tychy, dnia 13.03.2018 r.

## **POŚWIADCZENIE WYKONANYCH ROBÓT**

Firma pod nazwą: **Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe „DROKAN-2”**, z siedzibą: **43-100 Tychy, ul. Katowicka 202**, zrealizowała w terminie **16.01.2017 r. do 01.06.2017 r.**, na rzecz Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach zadanie:

### **„Wykonanie przedłużenia ul. Kruczej do ul. Przepiórek”.**

Zakres robót obejmował wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni i chodnika z kostki brukowej betonowej. Wykonano następujące roboty:

#### **Część drogowa:**

1. *Tymczasowa organizacja, nadzór archeologiczny, roboty pomiarowe, ścinanie drzew i karczowanie pni, roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu, roboty ziemne*
2. *Odwodnienie korpusu drogowego – dren francuski – 270,00mb.*
3. *Wykonanie nawierzchni wraz z warstwami konstrukcyjnymi:*
  - a) *Jezdnia - nawierzchnia bitumiczna 697,46m<sup>2</sup> + wcinka do istniejącej jezdni 20,24m<sup>2</sup> - dl. jezdni 177,40m, szerokość jezdni 5m.*
  - b) *Chodniki i dojścia piesze: nawierzchnia z kostki brukowej, prostokątnej, gr. 8 cm, w kolorze żółtym, czarnym oraz integracja dla niewidomych – płytki z wypustkami – pow. 295,95m<sup>2</sup>, dl. ciągu pieszego – 177,40mb, szerokość chodnika – 1,50 ÷ 2,00m.*
  - c) *Zjazdy: nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej w kolorze czerwonym, gr. 8 cm – 118,31m<sup>2</sup>.*
  - d) *Wyniesione skrzyżowanie – progi zwalniające – z kostki brukowej betonowej, czerwonej – 169,98m<sup>2</sup>*
4. *Krawężniki betonowe – 444,30mb, obrzeża betonowe – 131,40mb, palisady- 58,00mb*
5. *Oznakowanie pionowe i poziome*
6. *Montaż ogrodzeń – 128,70 mb.*
7. *Humusowanie, plantowanie, siew trawy, wysokościowa regulacja urządzeń obcych, inwentaryzacja geodezyjna*

**Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego:** roboty ziemne, roboty montażowe – latarnie oświetleniowe (słupy, wysięgniki i oprawy) - 6 szt., badania i pomiary

**Kanalizacja deszczowa:** roboty ziemne, roboty montażowe – kanalizacja fi 315,00m, studnie (fi 1000 i 1200) – 4 szt., wpusty deszczowe – 10 szt., badania i pomiary

**Przebudowa infrastruktury teletechnicznej:** przebudowa kabli teletechnicznych, przebudowa kanalizacji teletechnicznej

**Przebudowa sieci gazowej:** roboty ziemne, roboty montażowe – rury fi 250mm, 160mm, 110mm, 63mm, 50mm, rury ochronne

Wartość robót wyniosła:

$$722\,912,87\ \text{zł netto} + 23\% \text{ VAT} = \underline{\underline{889\,182,83\ \text{zł brutto}}}$$

Powierzone zadanie **Przedsiębiorstwo Budowlano – Projektowe „DROKAN – 2”** wykonało terminowo, z zachowaniem należytej staranności oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Łyko

TYCHY DOBRE MIEJSCE